SGCAF - SCG

Sortie : Rééquipement en fixe des amonts du gampaloup Partie 1

- Date de la sortie : 26/07/2026
- Cavité / zone de prospection :
  Amonts du Gampaloup
- Massif : Vercors
- Personnes présentes : Lionel et Youen TALDU, Emeric
- Temps Passé Sous Terre : 8h
- Type de la sortie : Prospection, Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée ***Rééquipement***
- Rédacteur : Youen TALDU

Grace à la participation du CDS 38 ainsi que du club. Nous avons pu acquérir du matériel afin de rééquiper en fixe les amonts du Gampaloup.

Matériel en question :
200 Mètres de corde 10mm type B
20 rainox
20 maillons rapides avec plaquettes Inox Petzl.
50 Mètres de Pure line 6mm.

L'équipement actuellement en place a plus de 20 ans pour la plupart des amarrages/cordes et il était plutôt dangereux dans la progression (mono point, mains courantes trop basses, têtes de puits malcommodes)

Nous partons à 3 dans l'objectif de proposer un équipement confortable, sécuritaire et le plus possible sur AF (ce qui permettra de changer plus facilement les cordes à l'avenir.)

Nous nous préparons sous l'unique averse depuis plus d'un mois. Quelle chance !
Nous rencontrons lors de la préparation une autre équipe qui nous propose gentiment de monter une partie de notre matériel. On les remercie chaleureseusement car nous sommes bien chargés
1 sherpa avec les 200m de cordes
1 kits avec perfo, tamponnoirs, rainox
1 kit d'équipement pour les 2 puits d'entrée
1 kit bouffe + Pure line.

Nous entrons sous terre à 10h30, après quelques mic macs nous doublons nos compères et après une progression lente entrecoupée de mouflage de sherpa, nous arrivons au début des amonts à 12H.
Merci à Emeric qui aura porté le sherpa jusqu'au bout !

On commence le rééquipement dans ce sens :
Je perce les trous, pose la pure line ou rainox et coupe en fonction,
Emeric équipe derrière avec nouvelle corde, une fois l'équipement fait on repasse pour tester l équipement dans sa globalité pour que ce soit nickel.
En dernier, Lionel coupe ou enlève les anciennes cordes et ammarages.

Nous avançons particulièrement efficacement et posons au total plus de 100m de cordes.

Nous nous arrêterons juste avant le dernier ressaut qui mène à la salle du carrefour.
Sur le retour nous notons quelques endroits ou certains nœuds devraient être rectifiés pour la prochaines fois.

Quand l'équipement sera totalement terminé, on posera un petit carnet à l'entrée de la cavité pour voir le nombre de personnes qui se rendent dans les amonts.



Emeric lors de la montée du gros sherpa bien rempli.



Lionel entrain d’enlever les anciennes cordes sur une tête de puits



Rééquipement après la pose d’un AF.



Sur la première vire au départ des amonts

Matériel laissé sur place :
Le reste de la 10mm
12 maillons rapides
12 plaquettes.